市町村名		うるま市														
	令和	] 2 年度(繰	<mark>越)沖縄振興特別</mark>	推	進交	付金事業	(市	町村	分) 相	食証シ	— I	- [	公表	用】		
事業番号・事業名		4 勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業							沖縄21世紀ビジョン				第3章-1-(5)-ア			
・手未石				_			基本計画該当箇所		听	文化資源を活用したまちづくり						
担当部課名	企画	部プロジェクト推	推進2課	事業実施 (予定)年度 平成24~令和3年度		年度	沖縄振興基本方針 該当箇所			计	III −3−(2)					
事業内容	世界	遺産として登録され	<b>れている勝連城跡の周辺</b>	に体馬	検・交流	できめた複	合的な	文化観分	光拠点	施設を整	፟備し、	観光	と客の誘窄	客を図る	o	
効果発現年度		]当年度	■後年度(令和4年	F度)												
実施方法		Ⅰ直接実施	■委託 □補助	J		]負担	ロそ	の他(	. )	)						
	_		R1年度		R1年度(繰越)			R2年度		R2年度(繰越)			越)	R3年度		
	予	(a) 当初予算額	1, 440, 719			1, 487, 48										
	算	(b) 予算現額	1, 510, 213					1, 477, 533								
	の 状	(c) 増減額(b-a)	69, 494			771 055		<b>▲</b> 9, 952		52			0			
予算額・	況	(d) 繰越額	1 510 012			771, 955		1, 477, 5		22	320, 6					
執行額 【単位:千円】		A. 計(b+d) B. 執行済額	1, 510, 213 740, 049			771, 955 770, 164		•					320, 678 95, 718	0		
【単位·干円】 (「交付金」+		D. 執11 /月 (銀  うち交付金充当額	592, 039		770, 16 616, 13			1, 156, 8  919, 0					214. 597			
「市町村負担」		欠年度繰越額	771, 995			010, 101			320, 6				14,007			
	執行率 (%) (B/A)		49.0%						78.3%				92.2%	#DIV/0!		
	予算	算の状況の説明	・R2当初事業計画(公有財産購入、歴史文化施設備品購入、変電所等移転補償等)を実施するにあたり、用地取得単価の入替や入札残及び変更契約見込額、補償補填及び賠償金の出来高見込額等により当初予算から不用額が生じた。 ・R2当初事業計画の物件移転補償について、道路管理者(沖縄県)が実施している電線共同溝工事において県と沖縄電力の調整に時間を要し工事着手が遅れたため、現年度完了となりR3に繰越した。 ・R1事業について、歴史文化施設の建築基礎工事に不測の日数を要したこと及び公共補償金精度監理業務での機器の納品が3月になったことからR2へ繰越した。													
	R2活動目標(指標)							達成状況								
	N2/占划口保(旧保/					H30±	≡度		R1年	度		R2	年度		R3年度	
	<ul><li>・歴史文化施設展示制作業務の実施</li><li>・物件移転補償(公共補償)の実施</li></ul>				標	(実施		)(実施			) ( 実施 実施			) (	)	
活動目標					績	美加	実施		実施 ————————————————————————————————————		美	<b>手施</b>				
が (指標) 及び達成状況	<ul><li>・用地取得の実施</li><li>・AR・VR等映像コンテンツ制作の実施(R2dのみ)</li></ul>				標	(実施		) (		)	(			) (	)	
					績	績 実施						美	<b>※施</b>			
	達成状況説明・R2年度は計画どおり展示制作、物件移転、用地取得、AR・VR等映像コンテンツ制作を実施した。															
			目標(指標)	基準値 (年度)			R1年度		R2:	R2年度		R3年度		目標値 (R4年度)		
	•用地	で で で で で で で で で で で で で で で の に で の に で の に の に		目標( )( 完了 )( 完了 )(		( )										
	・物件移転補償(公共補償)の一部完了 ・AR・VR等映像コンテンツ制作基本計画の策定				績			完了		完	完了					
成果目標 (指標) 及び進捗状況	【参考指標】 ·年間入場者数25万人				標  績		) (		)	(		) (	•	)	( 25万人 )	
	進 捗 状 況 説 説 明					地取得、A	R∙VR≅	等映像コ	ンテン	/ツ制作	を完了	 了し#	Ċ.			

		推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	<b>改善余地の検証</b> (効率の更なる向上の視点)					
9	取組の検証	・将来的な指定管理者による管理を想定した入口広場整備工事を実施する。 ・R3.10にオープンしたあまわりパーク(歴史文化施設、観光ターミナル)について、目標値達成の為にコロナ禍終息後に向けた誘客についての取組が必要となる。	・民間事業者の視点や意見を参考にして整備工事への反映を検討する。 ・誘客事業を実施する場合については、来場者増加に繋がるニーズ等を把握する。					
	会後の取り組立士 <u>会</u>							

## 今後の取り組み方針

- ・入口広場整備工事については民間事業者の意向等を可能な限り反映させて実施する。
- ・更なる事業整備効果を発現させる為、東京等首都圏における肝高の阿麻和利公演や、勝連城跡を活用したMICE関連イベント(ユニークベニュー等)等来場者増加に繋がる誘客事業を官民連携を含めて実施する。
- 7.84年度に取得する用地(物件移転補償含む)について、被補償者への事前説明を早期に着手し契約締結後は速やかに物件移転(除却)に向けて円滑な用地取得 を実施する。

