

| | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|--------------------|----------------|--------|-----------|-----|
| 市町村名 | うるま市 | | | | | | | |
| 平成30年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(市町村分)検証シート【公表用】 | | | | | | | | |
| 事業番号・事業名 | 4 | 勝連城跡周辺文化観光拠点整備事業 | | 沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所 | 第3章-1-(5)-ア | | | |
| 担当部課名 | 都市建設部 勝連城跡周辺整備室 | 事業実施(予定)年度 | 平成24~令和3年度 | 沖縄振興基本方針該当箇所 | 文化資源を活用したまちづくり | | | |
| 事業内容 | 世界遺産として登録されている勝連城跡の周辺に体験・交流を含めた複合的な文化観光拠点施設を整備し、観光客の誘客を図る。 | | | | | | | |
| 効果発現年度 | <input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(令和4年度) | | | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他() | | | | | | | |
| 予算額・執行額【単位:千円】 (「交付金」+「市町村負担」ベース) | | H29年度 | H29年度(繰越) | H30年度 | H30年度(繰越) | R1年度 | | |
| | 予算の状況 | (a) 当初予算額 | 90,123 | - | 214,209 | - | | |
| | | (b) 予算現額 | 520,192 | - | 651,724 | - | | |
| | | (c) 増減額(b-a) | 430,069 | - | 437,515 | - | | |
| | | (d) 繰越額 | - | 100,709 | 0 | 50,050 | | |
| | | A. 計(b+d) | 520,192 | 100,709 | 651,724 | 50,050 | | |
| | B. 執行済額 | | 354,142 | 91,250 | 601,674 | 35,805 | | |
| | うち交付金充当額 | | 283,314 | 73,000 | 481,339 | 28,644 | | |
| | 次年度繰越額 | | 100,709 | 0 | 50,050 | 0 | | |
| | 執行率(%) (B/A) | | 68.1% | 90.6% | 92.3% | 71.5% | | |
| 予算の状況の説明 | | 当初計画(歴史文化施設実施設計、歴史文化施設展示実施設計、入口ゲートエリア建築工事・土木工事)に加えて、駐車場整備、排水路整備を実施し、事業の進捗を図るため、予算を増額した。H30年度事業は、被補償者が実施している設計について道路管理者との調整に不測の日数を要したため、R1年度に繰越した。また、補償費について、当初想定していたよりも費用が安価となったため不用が生じた。 | | | | | | |
| 活動目標(指標)及び達成状況 | H30活動目標(指標) | | 達成状況 | | | | | |
| | | | H30年度 | R1年度 | R2年度 | R3年度 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 入口ゲート整備工事 入口ゲート建築工事 造成工事 護岸整備工事 排水路整備工事 駐車場一部工事 トイレ実施設計 観光ターミナル実施設計 歴史文化施設建築実施設計 歴史文化施設展示実施設計 入口広場分筆測量 用地取得 物件移転(一般補償) 物件移転(公共補償) | | 目標 | (実施) | () | () | () | |
| | | 実績 | 実施 | | | | | |
| 達成状況説明 | 平成30年度は計画どおりの工事、実施設計、用地取得、物件移転を実施した。 | | | | | | | |
| 成果目標(指標)及び進捗状況 | H30成果目標(指標) | | 基準値(年度) | H30年度 | R1年度 | R1年度 | 目標値(R4年度) | |
| | <ul style="list-style-type: none"> 入口ゲート整備工事完了 入口ゲート建築工事完了 造成工事 護岸整備工事完了 排水路整備工事完了 駐車場一部工事完了 トイレ実施設計完了 観光ターミナル実施設計完了 歴史文化施設建築実施設計完了 歴史文化施設展示実施設計完了 入口広場分筆測量完了 用地取得完了 物件移転(一般補償)完了 物件移転(公共補償)完了 | | 目標 | () | (完了) | () | () | () |
| | | | 実績 | 完了 | | | | |
| | 【R4成果目標】 | | 目標 | () | () | () | (30万人) | |
| | 年間入場者数30万人 | | 実績 | | | | | |
| 進捗状況説明 | 平成30年度は計画どおりの工事、実施設計、用地取得、物件移転を完了した。 | | | | | | | |

| 取組の検証 | 推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化) | 改善余地の検証(効率の更なる向上の視点) |
|---|--|--|
| | 実施設計を完了した歴史文化施設及び観光ターミナル棟建築工事について、多数の業者が同時に建築工事現場に入ることから、現場事務所・作業員駐車場・資材や残土の一時保管個所等の工事を行う上で、作業における空スペースが必要となる。 | 工事完了した駐車場を、現場事務所・作業員駐車場・資材置き場に使用できるよう受注業者と調整し、現場内にて安全かつ円滑な工事を行う。 |
| 今後の取り組み方針 | | |
| <p>・指定管理者にて管理予定であるため、今後の工事についても指定管理者と調整し円滑な発注を行う。</p> <p>・次年度以降に取得する用地(物件移転補償含む)について、被補償者への事前説明を早期に着手し契約締結後は速やかに物件移転(除却)に向けて円滑な用地取得を進めるように取り組む。</p> | | |

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

| 総事業費 | 交付対象事業費 | 交付金充当額 | 市町村負担金 | 交付対象外経費 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | |
| 637,479 | 637,479 | 509,983 | 127,496 | 0 |

| | | | | |
|----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| うるま市 637,479千円 | 委託費 95,905千円 | 新環境(株) | 1,981千円 | 〔 入口ゲート建築工事監理業務 〕 |
| | | 久友設計(株)・(株)池根設計・(株)うるま設備設計 | 60,329千円 | 〔 歴史文化施設建築実施設計業務 〕 |
| | | (株)佐久田設計 | 4,709千円 | 〔 観光ターミナル建築実施設計業務 〕 |
| | | (株)友'和 | 7,927千円 | 〔 歴史文化施設地質調査業務 〕 |
| | | (株)丹青社 | 12,344千円 | 〔 歴史文化施設展示実施設計業務 〕 |
| | | (有)みどり調査設計 | 3,420千円 | 〔 駐車場整備磁気探査業務 〕 |
| | | 和宇慶土地家屋調査士事務所 | 972千円 | 〔 入口広場用地測量業務 〕 |
| | | (有)みどり調査設計 | 4,223千円 | 〔 汚水設備磁気探査業務 〕 |
| | 工事請負費 326,149千円 | (有)崎原建設 | 10,271千円 | 〔 入口ゲート造成工事 〕 |
| | | (株)ユウヒ開発 | 45,187千円 | 〔 入口ゲート建築工事 〕 |
| | | (有)丸興電設 | 10,498千円 | 〔 入口ゲート建築電気工事 〕 |
| | | (有)新垣設備 | 9,666千円 | 〔 入口ゲート建築機械工事 〕 |
| | | (有)奥間重機土木 | 35,586千円 | 〔 造成・護岸整備工事 〕 |
| | | (有)丸金建設 | 23,814千円 | 〔 排水路整備工事 〕 |
| | | (有)大我組 | 41,116千円 | 〔 入口ゲート整備工事 〕 |
| | | (株)真和電工 | 30,024千円 | 〔 駐車場電気設備工事 〕 |
| | | (有)森田建設 | 52,056千円 | 〔 駐車場整備工事(その1) 〕 |
| | | ナカンヌ興業(株) | 32,151千円 | 〔 駐車場舗装工事 〕 |
| | | 金城グリーン(株) | 20,163千円 | 〔 駐車場植栽工事 〕 |
| | | (株)緑一 | 15,617千円 | 〔 入口ゲート植栽工事 〕 |
| 公有財産購入費 171,093千円 | (契約件数:11件) | 171,093千円 | 〔 公有財産購入 〕 | |
| 備品購入費 464千円 | 朝日株式会社 | 464千円 | 〔 入口ゲート什器等整備業務 〕 | |
| 補償費 43,868千円 | (契約件数:1件) | 8,064千円 | 〔 物件移転補償金(一般補償) 〕 | |
| | (契約件数:2件) | 35,804千円 | 〔 物件移転補償金(公共補償) 〕 | |

| 資金の流れ、費目・用途の点検評価 | 評価 | 点検項目 | 評価に関する説明 |
|------------------|----|--------------------------------|--|
| | ○ | 支出先の選定方法は妥当か。 | ○支出先については、内容に即した競争入札や随意契約により適切に選定している。 ○補償費に関する算定精度の向上により不用が発生したものの、予算規模は適正であったと考えている。 ○費目、用途については精算段階で検査を実施しており、目的に即し、必要なものであったと判断した。 |
| | ○ | 予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。 | |
| | - | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | |
| | ○ | 費目・用途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | |