

子メーター設置基準等チェックシート

年 月 日

確認者氏名 _____

1. 子メーターの設置場所は使用者が不在でも容易に行くことが可能ですか？
(はい ・ いいえ)
2. 子メーターの設置場所周辺は検針及び取替業務が容易に出来る状態ですか？
(はい ・ いいえ)
3. 子メーターはパイプスペース内(開口部の中央付近)又は玄関前付近に設置されていますか？
(はい ・ いいえ)
4. パイプスペースの扉は常時開閉できますか？
(はい ・ いいえ)
5. 子メーター付近には、メーターに影響を及ぼすような器具はありませんか？
(はい ・ いいえ)
6. 子メーターと他の配管等の間隔は検針及び取替業務容易な広さが確保されていますか？
(はい ・ いいえ)
7. 子メーターは水平に設置されていますか？
(はい ・ いいえ)
8. 子メーターの蓋が全開できますか？
(はい ・ いいえ)
9. 複数のメーターを隣接し設置されている場合の間隔は、検針及び取替業務が容易な広さが確保されていますか？
(はい ・ いいえ)
10. 子メーターの一次側にG型伸縮止水栓、二次側に逆止弁付きシモク・グローブバルブが付いていますか？
(はい ・ いいえ)
11. 設置されている子メーターのうち、住宅部分の個数が6割以上ですか？
(はい ・ いいえ)

※チェック内容 全て「はい」でなければ基準を満たしません。